



POR PUGLIA 2014-2020

Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"
Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"

BANDO PUBBLICO



BENI ECCLESIASTICI

*Per la valorizzazione, la fruizione e il restauro
dei beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici*

INTERVENTO DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA BIBLIOTECA PARROCCHIALE "SAN TOMMASO D'AQUINO", CON L'ALLESTIMENTO DI DOTAZIONI INNOVATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE,

DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA "CRISTO RE" - SITA IN VIA CAMPANIA A CERIGNOLA (FG)

Dicembre 2020

Progetto
Definitivo/Esecutivo

EL 13a

Cronoprogramma

Il Committente: Parrocchia di Cristo Re -Cerignola
Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano

Il Parroco e RUP
sac. Fabio Dalessandro

Il Supporto tecnico al RUP
arch. Antonio Spezzacatena

dott.ssa Valentina Napoleone

Visto:
S.E. il Vescovo mons. Luigi Renna

Il Progettista:

arch. Rosa Totaro
corso Aldo Moro n° 57 - Cerignola (FG)
tel e fax 0885/416464

The Gantt chart displays the following key information:

- Activities:** The chart lists over 100 activities across various categories, such as 'Lavorazione' (e.g., 1-1, 1-2, 1-3), 'Coperture' (e.g., 1-2.1, 1-2.2, 1-2.3), 'Pietra di Fondazione' (e.g., 1-3.1, 1-3.2, 1-3.3), 'Realizzazione soppietato con...' (e.g., 1-4.1, 1-4.2, 1-4.3, 1-4.4), 'Opere murarie' (e.g., 1-5.1, 1-5.2, 1-5.3, 1-5.4, 1-5.5, 1-5.6, 1-5.7, 1-5.8), 'Impianti' (e.g., 1-6.1, 1-6.2, 1-6.3, 1-6.4, 1-6.5, 1-6.6, 1-6.7, 1-6.8, 1-6.9), 'Pavimenti e rivestimenti' (e.g., 1-7.1, 1-7.2, 1-7.3), 'Serramenti' (e.g., 1-8.1, 1-8.2), and 'Smontaggio ponte...' (e.g., 1-9.1, 1-9.2).
- Timeline:** The activities span from April 2021 to March 2022. Many activities begin in April 2021 and extend into May 2022.
- Duration:** Durations are indicated in hours (e.g., 320.00, 18.00, 2.00, 1.00, 15.00, 33.00, etc.) and are shown in the first column of each activity row.
- Start and End Dates:** The start and end dates for each activity are listed in the second and third columns respectively.
- Grid:** A large grid at the bottom of the chart provides a weekly view of the project's progress, with columns for each day of the week (Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica) and rows for each month.